



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ATZOMPA. TRIENIO 2017 -2019



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

[Handwritten Signature]

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2019

FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA - PARAJE LA MESITA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. NESTOR QUIROGA GALLARDO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., LOS CC. ISAURO ANTONIO ENRIQUEZ GONZÁLEZ, BULMARO IGNACIO ALARZON PÉREZ, FELIPE JOSÉ REYES GARCÍA, AURIA AURORA AGUILAR, ING. ANGELICA GABRIELA HERNANDEZ AGUILAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS Y DIRECTORA DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LA MESITA 2ª ETAPA"**.

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	20	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	399	SANTA MARÍA ATZOMPA
LOCALIDAD:	0001	SANTA MARIA ATZOMPA - PARAJE LA MESITA
COLONIA:		PARAJE LA MESITA

[Handwritten Signature]

DATOS GENERALES

RAMO GENERAL:	33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
FONDO:	FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
OFICIO DE APROBACIÓN:	MSMA/399/FISM-DF/006/2019	FECHA:	16 DE MAYO DE 2019
OFICIO DE MOD. PPTAL.		FECHA:	
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	6134.-OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	COP/MSMA/399/FISM-DF/006/2019	FECHA:	01 DE JUNIO DE 2019
CONVENIO No.:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO REAL:	02 DE JUNIO DE 2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE JULIO DE 2019
METAS INICIALES:	OBRA 1	METAS ALCANZADAS:	OBRA 1
BENEFICIARIOS:	130 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 POSTES DE 12-750, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTOR, 2 TRANSFORMADORES DE 10 KVA Y 1 DE 15 KVA., EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS		

REGISTRARIA DE HACIENDA
Mpio. Santa María Atzompa, Oaxaca
2017-2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (indicar fondo)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (indicar fondo)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (FONDO III)	\$691,867.20	\$686,273.93	\$5,593.27
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
OTROS (Especificar)			
TOTAL	\$691,867.20	\$686,273.93	\$5,593.27

REGISTRARIA DE OBRAS
Mpio. Santa María Atzompa, Oaxaca
2017-2019

Independencia S/N, Centro, Santa María Atzompa, Oaxaca, C.P. 71220. Tel. 5128136.
e-mail: sta.ma.atzompa@gmail.com

RECEPCIÓN DE OBRAS
SANTA MARIA ATZOMPA
2017-2019



**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA MARÍA ATZOMPA.
TRIENIO 2017 -2019**



"2019, AÑO POR LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2019**

**FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. P. NESTOR QUIROGA GALLARDO, ADMINISTRADOR UNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:50 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA)

NOMBRE DE LA EMPRESA: CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE : C. P. NESTOR QUIROGA GALLARDO
 CARGO : ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C. : CCQ171124M10
 DIRECCIÓN: VICENTE GUERRERO No. 14 COLONIA CENTRO DE LA 1ª SECCIÓN, SAN PABLO HUITZO, OAXACA. C.P.68220

CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A DE C.V.
R.F.C. CCQ171124M10
CALLE VICENTE GUERRERO No. 14
COL. CENTRO DE LA PRIMERA SECCION C.P. 68220
SAN PABLO HUITZO, OAX.

C. P. NESTOR QUIROGA GALLARDO
ADMINISTRADOR UNICO
CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa María Atzompa, Oaxaca
2017-2019
C. ISAURO ANTONIO ENRIQUEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA MUNICIPAL
C. BULMARO IGNACIO ALARZON PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. AURIA AURORA AGUILAR
REGIDORA DE OBRAS
Atzompa, Oaxaca
2017-2019

REGIDOR DE HACIENDA
C. FELIPE JOSE REYES GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA

ING. ANGELICA GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
DIRECTORA DE OBRAS



REGIDOR DE HACIENDA
Municipio Santa María Atzompa, Oaxaca
2017-2019