



# HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ATZOMPA.

TRIENIO 2017 -2019



"2019, AÑO POR LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2019

*[Signature]*  
RESIDENCIA

FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA - PARAJES UNIDOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C.P. ELI NOEL HUANTES CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A DE C.V., LOS CC. ISAURO ANTONIO ENRÍQUEZ GONZÁLEZ, BULMARO IGNACIO ALARZON PÉREZ, FELIPE JOSÉ REYES GARCÍA, AURIA AURORA AGUILAR, ING. ANGELICA GABRIELA HERNANDEZ AGUILAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS Y DIRECTORA DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN PARAJES UNIDOS".

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	20	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	399	SANTA MARÍA ATZOMPA
LOCALIDAD:	0001	SANTA MARIA ATZOMPA - PARAJES UNIDOS
COLONIA:		PARAJES UNIDOS

### DATOS GENERALES

RAMO GENERAL:	33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
FONDO:	FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
OFICIO DE APROBACIÓN:	MSMA/399/FISM-DF/008/2019	FECHA:	20 DE MAYO DE 2019
OFICIO DE MOD. PPTAL.		FECHA:	
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	6134.-OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	COP/MSMA/399/FISM-DF/008/2019	FECHA:	03 DE JUNIO DE 2019
CONVENIO No.:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO REAL:	04 DE JUNIO DE 2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE JULIO DE 2019
METAS INICIALES:	OBRA 1	METAS ALCANZADAS:	OBRA 1
BENEFICIARIOS:	64 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 POSTES DE 12-750, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTOR, 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA, Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA., EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS		

### ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (indicar fondo)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL (indicar fondo)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (FONDO III)	\$963,762.90	\$957,210.35	\$6,552.55
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (Especificar)			
<b>TOTAL</b>	<b>\$963,762.90</b>	<b>\$957,210.35</b>	<b>\$6,552.55</b>

Independencia S/N, Centro, Santa María Atzompa, Oaxaca. C.P. 71220. Tel. 5128136.  
e-mail: sta.ma.atzompa@gmail.com

**Lukman**  
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A DE C.V.  
R.F.C. CSL1907083K2  
CALLE IRA. PRIVADA DE INDEPENDENCIA HUMANA  
INT. 4 COL. CENTRO, OAXACA, C.P. 71200



# HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ATZOMPA.

TRIENIO 2017 -2019



"2019, AÑO POR LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2019

FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. C.P. ELI NOEL HUANTES CHAVEZ, ADMINISTRADOR UNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 15:50 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

### ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA)

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
REPRESENTANTE :  
CARGO :  
R.F.C. :  
DIRECCIÓN:

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A DE C.V.  
C.P. ELI NOEL HUANTES CHAVEZ  
ADMINISTRADOR UNICO  
CLS1607085K2  
CALLE ZIRCONIA #36 TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68276



C.P. ELI NOEL HUANTES CHAVEZ  
ADMINISTRADOR UNICO  
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A DE C.V.

### RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Santa María Atzompa,  
Dtto. Oaxaca

C. ISAURO ANTONIO ENRIQUEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. BULMARO IGNACIO ALARZON PÉREZ  
SINDICO MUNICIPAL

C. AURIA AURORA AGUILAR  
REGIDORA DE OBRAS  
Mpio. Santa María Atzompa  
Dtto Oaxaca  
2017-2019

C. FELIPE JOSÉ REYES GARCÍA  
REGIDOR DE HACIENDA

ING. ANGÉLICA GABRIELA HERNÁNDEZ AGUILAR  
DIRECTORA DE OBRAS



DE HACIENDA  
Mpio. Santa María Atzompa,  
Dtto. Oaxaca  
2017-2019