



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ATZOMPA. TRIENIO 2017 -2019



"2019, AÑO POR LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2019

FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA - PARAJE CASAHUATERA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. ING. EMMANUEL SILVA ALONSO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA YESHANNIA S.A. DE C.V., LOS CC. ISAURO ANTONIO ENRÍQUEZ GONZÁLEZ, BULMARO IGNACIO ALARZON PÉREZ, FELIPE JOSÉ REYES GARCÍA, AURIA AURORA AGUILAR, ING. ANGELICA GABRIELA HERNANDEZ AGUILAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS Y DIRECTORA DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASAHUATERA 2ª ETAPA"**.

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	20	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	399	SANTA MARÍA ATZOMPA
LOCALIDAD:	0001	SANTA MARIA ATZOMPA - PARAJE CASAHUATERA
COLONIA:		PARAJE CASAHUATERA

DATOS GENERALES

RAMO GENERAL:	33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
FONDO:	FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
OFICIO DE APROBACIÓN:	MSMA/399/FISM-DF/013/2019	FECHA:	20 DE MAYO DE 2019
OFICIO DE MOD. PPTAL.		FECHA:	
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	6134.-OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	COP/MSMA/399/FISM-DF/013/2019	FECHA:	16 DE JUNIO DE 2019
CONVENIO No.:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE JUNIO DE 2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE JULIO DE 2019
METAS INICIALES:	OBRA 1	METAS ALCANZADAS:	OBRA 1
BENEFICIARIOS:	340 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 POSTES DE 12-750, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTOR, 2 TRANSFORMADORES, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (indicar fondo)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (indicar fondo)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (FONDO III)	\$750,974.00	\$750,974.00	\$9,026.00
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
OTROS (Especificar)			
TOTAL	\$750,974.00	\$750,974.00	\$9,026.00

Independencia S/N, Centro, Santa María Atzompa, Oaxaca. C.P. 71220. Tel. 5128136.

e-mail: stama.atzompa@gmail.com

yeshannia.com
Tel. 201 577 93



**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA MARÍA ATZOMPA.
TRIENIO 2017 -2019**



"2019, AÑO POR LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2019**

**FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ING. EMMANUEL SILVA ALONSO, ADMINISTRADOR UNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA)

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE :
CARGO :
R.F.C. :
DIRECCIÓN:

YESHANNIA S.A. DE C.V.
ING. EMMANUEL SILVA ALONSO
ADMINISTRADOR UNICO
YES170503K65
AV. DEL ROSARIO No. 20, COLONIA LA ASUNCIÓN, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA, C.P.71220.

YESHANNIA S.A. DE C.V.

R.F.C. YES170503 K65

Av. Del Rosario No. 20

Colonia La Asunción
Atzompa
Oaxaca
C.P. 71220
yeshannia3@gmail.com
Tel. 205 77 93

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. Santa María
Atzompa,
Dto. Oaxaca

C. ISAURO ANTONIO ENRIQUEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. AURIA AURORA AGUILAR
REGIDORA DE OBRAS
Mpio. Santa María
Atzompa
Dto. Oaxaca
2017-2019

ING. ANGÉLICA GABRIELA HERNÁNDEZ AGUILAR
DIRECTORA DE OBRAS

**SINDICATURA
MUNICIPAL**
Mpio. Santa María
Atzompa,
Dto. Oaxaca

C. BULMARO IGNACIO ALARZON PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. FELIPE JOSÉ REYES GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA

**REGIDURIA
DE HACIENDA**
Mpio. Santa María
Atzompa,
Dto. Oaxaca
2017-2019