



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ATZOMPA. TRIENIO 2017 -2019



"2019, AÑO POR LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2019

[Handwritten signature]

FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. LIC. LUCY HERNÁNDEZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA MORAL DE LA EMPRESA CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES MIXE Y VALLES ASOCIADOS S.A. DE C.V., LOS CC. ISAURO ANTONIO ENRÍQUEZ GONZÁLEZ, BULMARO IGNACIO ALARZON PÉREZ, FELIPE JOSÉ REYES GARCÍA, AURIA AURORA AGUILAR, ING. ANGELICA GABRIELA HERNANDEZ AGUILAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS Y DIRECTORA DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES"**.

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	20	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	399	SANTA MARÍA ATZOMPA
LOCALIDAD:	0001	SANTA MARIA ATZOMPA
COLONIA:		CENTRO

DATOS GENERALES		
RAMO GENERAL:	33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	
FONDO:	FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
OFICIO DE APROBACIÓN:	MSMA/399/FISM-DF/016/2019	FECHA: 30 DE MAYO DE 2019
OFICIO DE MOD. PPTAL.		FECHA:
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	6134.-OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	COP/MSMA/399/FISM-DF/016/2019	FECHA: 14 DE JULIO DE 2019
CONVENIO No.:	N/A	FECHA: N/A
FECHA DE INICIO REAL:	15 DE JULIO DE 2019	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2019
METAS INICIALES:	OBRA 1	METAS ALCANZADAS: OBRA 1
BENEFICIARIOS:	150 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 POSTES DE 12-750, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTOR, 2°TRANSFORMADORES, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (Indicar fondo)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (Indicar fondo)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (FONDO III)	\$550,000.00	\$459,987.73	\$90,012.27
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
OTROS (Especificar)			
TOTAL	\$550,000.00	\$459,987.73	\$90,012.27

Independencia S/N, Centro, Santa María Atzompa, Oaxaca. C.P. 71220. Tel. 5128136.
e-mail: sta.ma.atzompa@gmail.com

CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES
MIXE Y VALLES ASOCIADOS S.A. DE C.V.
R.F.C. CONSTRANCI
HAB. EMILIO VASCONOS DE 01/11/1964
COL. SAN JUAN DE LOS RIOS



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ATZOMPA. TRIENIO 2017 -2019



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2019

FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. LIC. LUCY HERNÁNDEZ PÉREZ, PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:50 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA)

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES MIXE Y VALLES ASOCIADOS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

LIC. LUCY HERNÁNDEZ PÉREZ

CARGO:

PERSONA MORAL

R.F.C.:

CSI140428AC2

DIRECCIÓN:

BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS NUM EXT 401 B, COL. JALATLACO, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68080

LIC. LUCY HERNÁNDEZ PÉREZ
PERSONA MORAL

CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES MIXE Y VALLES ASOCIADOS S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA

C. ISAURO ANTONIO ENRIQUEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. BULMARO IGNACIO ALARZON PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. AURIA AURORA AGUILAR
REGIDORA DE OBRAS

C. FELIPE JOSÉ REYES GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA

ING. ANGELICA GABRIELA HERNÁNDEZ AGUILAR
DIRECTORA DE OBRAS